

Station	PTW	Power supply	HW equipment	Wiring	Testing	Installation Progress
Attaba station	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	80.00%
Bab el sharia station		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
El geish		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Abdo Pasha		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Abbasia	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Fair Zone		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Stadium		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Kolleyet El Banat		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Al Ahram		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Completion Date

22-Aug-24

2-Sep-24